

לוח זמנים למכרז לבחירת קבלן לביצוע עבודות הנדסה אזרחית

מזהה	Activity Name	משך	Start	Finish	הערות	2021	2022	2023	2024
1	עבודות הנדסה אזרחית - PRMS רוטנברג 2	n 22.57	04/07/2022	27/04/2024			04/07	27/04	
2	עבודות הנדסה אזרחית	n 22.57	04/07/2022	27/04/2024			04/07	27/04	
3	צו התחלת עבודה לעבודות הנדסה אזרחית	n 0	04/07/2022	04/07/2022	מותנה באישור היתר בנייה למבני התחנה		04/07		
4	התארגנות	1 ח-ק	04/07/2022	03/08/2022			04/07	03/08	
5	תחילת ביצוע עבודות בשטח	n 0	03/08/2022	03/08/2022	לכל המאוחר		03/08		
6	אבן דרך 1 - הקמת מבני PRMS עבור יחידה 2 עד מוכנות המבנים להתקנת PRMS	10 ח-ק	03/08/2022	30/05/2023	מבני PRMS ודוודים, חדר בקרה, וכל הנדרש לפי הסכם		03/08	30/05	
7	אבן דרך 2 - הקמת מבני PRMS עבור יחידות 3 ו 4 עד מוכנות המבנים להתקנת PRMS	10 ח-ק	03/08/2022	30/05/2023			03/08	30/05	
8	קבלן צנרת - הקמת ההגפה - ביצוע עבודות הנדסה אזרחית וצנרת בשטח התחנה - ע"י קבלן ממונה	8 ח-ק	04/06/2023	30/01/2024	הקבלן הראשי נדרש לקדם את העבודות באופן שיאפשר התקנת מערכת ההגפה		04/06	30/01	
9	התקנת PRMS עבור יחידה 2 - ע"י קבלן ממונה	8 ח-ק	30/05/2023	25/01/2024	מועד משוער לתחילת התקנה ומשך מוערך להתקנת PRMS		30/05	25/01	
10	אבן דרך 2 - השלמת עבודות בתחנה	10 ח-ק	02/06/2023	28/03/2024			02/06	28/03	
11	השלמות עבודות פיתוח ו PUNCH LIST עד מסירת הפרויקט למזמין	1 ח-ק	28/03/2024	27/04/2024			28/03	27/04	
12	אבן דרך 3 - מסירת המתקן	n 0	27/04/2024	27/04/2024					

