

נספח ב'1 - לוח הזמנים שלדי

תחנת PRMS אמוניה חכ"ד במישור רותם

1. לוח הזמנים להקמת התחנה הינו כדלהלן:
"מצו התחלת עבודות" משמע: ממועד מסירת צו התחלת העבודות לקבלן או המועד שנקבע, אם נקבע, בצו התחלת העבודות להתחלת העבודות או לעבודה מסוימת, לפי העניין.
 - 1.1. התארגנות - **חודש קלנדרי** ממועד צו התחלת עבודות ("צ.ה.ע.").
התקופה כוללת את כל ההכנות הנדרשות לתחילת ביצוע העבודות בשטח לרבות הכנת מסמכים, קבלה אישורי כניסה לאתר העבודות (ככל שנדרש) עבור כל העובדים הנכנסים לאתר, מדידה וגידור אתר העבודה וכיוצא באלה.
 - 1.2. השלמת העבודות במבני ה-PRMS, כולל חדר דוודים וחדר בקרה (כולל עבודות חשמל וגג) באופן שיאפשר הכנסת כל הציוד והתקנתו בתוכם – **7 חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודות**.
 - 1.3. סיום כל המבנים באתר ומתקניהם לרבות מבני ה-PRMS, הבקרה, החשמל (כולל תאורה), גדרות, שערים, ניקוזים וכל יתר התשתיות המתוכננות באתר - **11 חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודות**.
 - 1.4. השלמת כל התיקונים וההערות שהתקבלו במהלך סיורי המסירה עם המזמין ועם חברת הניהול מטעמו – **1 חודשים קלנדריים** מסיום העבודות בסעיף 1.3 לעיל.
 - 1.5. **מסירת האתר למזמין לאחר השלמת כל העבודות באתר ופינוי האתר - 12 חודשים מצו התחלת עבודות**.
 2. מצורף למסמך זה גאנט המציג את משכי עבודת הקבלן ומשכים חוזיים של קבלני המשנה להתקנת צנרת ההגפה ומתקן ה-PRMS. תאריך מסירת צו התחלת העבודות לפרויקט הינו תאריך משוער.
 3. על הקבלן להגיש עם הצעתו לוח זמנים מפורט, על בסיס לוח הזמנים השלדי, לאישור החברה (אלא אם נמסר ע"י החברה במסגרת המכרז - לוח הזמנים מפורט), כקבוע בסעיף 10.6.1 להסכם. אישור החברה וחתימת הקבלן על לוח הזמנים המפורט הינו תנאי לתחילת העבודות בפועל.
 4. השלמת העבודות משמעה מסירה על ידי הקבלן לחברה של מסמכי AS MADE במהדורה "0" לאחר גמר כל העבודות נשוא החוזה, לרבות השלמת תיקונים ככל שידרשו.
 5. במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות במועד הנדרש ממנו על פי לוח הזמנים השלדי דלעיל, תהיה החברה זכאית לפיצויים מוסכמים כאמור בסעיף 18 להסכם.

שם הקבלן	שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת	תאריך