

**2050 - פיקרית אלון תבור**

**לוח זמנים למכרז לבחירת קבלן עבודות הנדסה אזרחית**

מזהה	Activity Name	משך	Start	Finish	הערות	2023												2024											
						10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	<b>פיקרית אלון תבור - עבודות הנדסה אזרחית - PRMS</b>	<b>n 14.33</b>	<b>01/03/2023</b>	<b>25/04/2024</b>		פיקרית אלון תבור - עבודות הנדסה אזרחית - PRMS																							
2	צו התחלת עבודה לעבודות הנדסה אזרחית	0 ח-ק	01/03/2023	01/03/2023	תאריך טנטטיבי המותנה באישור היתר בנייה למבני התחנה	צו התחלת עבודה לעבודות הנדסה אזרחית																							
3	התארגנות	1 ח-ק	01/03/2023	31/03/2023		התארגנות																							
4	תחילת ביצוע עבודות בשטח	0 ח-ק	31/03/2023	31/03/2023	לכל המאוחר	תחילת ביצוע עבודות בשטח																							
5	אבן דרך 1 - הקמת מבני PRMS עד מוכנות המבנים להתקנת PRNS	6 ח-ק	31/03/2023	27/09/2023		אבן דרך 1 - הקמת מבני PRMS עד מוכנות המבנים להתקנת PRNS																							
6	ביצוע עבודות להקמת מערכת הגפה - ע"י קבלן ממונה	7 ח-ק	29/08/2023	26/03/2024	הקבלן הראשי נדרש לקדם את העבודות באופן שיאפשר התקנת מערכת ההגפה במועדים אלו.	ביצוע עבודות להקמת מערכת הגפה - ע"י קבלן ממונה																							
7	אבן דרך 2 - השלמת עבודות הנדסה אזרחית	6 ח-ק	27/09/2023	25/03/2024		אבן דרך 2 - השלמת עבודות הנדסה אזרחית																							
8	התקנת PRMS - ע"י קבלן ממונה	6 ח-ק	27/09/2023	25/03/2024	מועד משוער ביצוע עבודות התקנת PRMS	התקנת PRMS - ע"י קבלן ממונה																							
9	השלמות עבודות פיתוח ו PUNCH LIST - לקראת מסירה	1 ח-ק	26/03/2024	25/04/2024		השלמות עבודות פיתוח ו PUNCH LIST - לקראת מסירה																							
10	אבן דרך 3 - מסירת המתקן	0 ח-ק	25/04/2024	25/04/2024		אבן דרך 3 - מסירת המתקן																							

