

נספח ד' - לוח זמנים שלדי
פרויקט מס' 2038 שורק 2 מתקן התפלה בפלמחים

1. לוח הזמנים להקמת הפרויקט הינו כדלהלן:
 - 1.1 "מצו התחלת עבודות" משמע: ממועד מסירת צו התחלת העבודות לקבלן או המועד שנקבע, אם נקבע, בצו התחלת העבודות להתחלת העבודות או לעבודה מסוימת, לפי העניין.
 - 1.1.1 התארגנות - 30 ימים קלנדריים ממועד צו התחלת עבודות ("צ.ה.ע.").
 - 1.1.2 התקופה כוללת את כל ההכנות הנדרשות לתחילת ביצוע העבודות בשטח לרבות הכנת מסמכים, קבלה אישורי כניסה לאתר העבודות (ככל שנדרש) עבור כל העובדים הנכנסים לאתר, מדידה וגידור אתר העבודה וכיוצא באלה.
 - 1.1.2.1 השלמת עבודות הקמת הצנרת האורכית מחוץ לתחנת השפד"ן – 11 חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודות.
 - 1.1.3 השלמת העבודות בתחנת השפד"ן לרבות עבודות להקמת מערכת ההגפה ומבנה חדר הבקרה לרבות כל עבודות החשמל (כולל תאורה), גדרות, שערים, ניקוזים וכל יתר התשתיות המתוכננות באתר - 11 חודשים קלנדריים מהודעה על תחילת ביצוע העבודות להקמת התחנה. ההודעה על תחילת ביצוע העבודות בתחנה הינה בכפוף לאספקת ציוד לתחנה שבאחריות המזמין, וצפויה בתוך חודשיים וחצי ממתן צו התחלת עבודה לפרויקט. לחברה שמורה הזכות לדחות או להקדים את תחילת ביצוע העבודות בתחנה כאשר המשך הכולל של הפרויקט יעודכן בהתאמה.
 - 1.1.4 תעודת השלמה ומסירת תכניות עדות במהדורה ראשונה: עם סיום הקמת הקו והתחנה.
 - 1.1.5 השלמת כל התיקונים וההערות שהתקבלו במהלך סיורי המסירה עם המזמין ועם חברת הניהול מטעמו – 1 חודשים קלנדריים בקו ובתחנה.
 - 1.1.6 מסירת האתר למזמין לאחר השלמת כל העבודות באתר ופינוי האתר עם השלמת תיקון הליקויים ובתוך חודש ממשירת תעודת השלמה.
 2. מצורף למסמך זה גאנט המציג את משכי עבודת הקבלן ומשכים חוזיים של קבלני המשנה להתקנת צנרת ההגפה ומתקן ה PRMS. תאריך מסירת צו התחלת העבודות לפרויקט הינו תאריך משוער.
 3. על הקבלן להגיש עם הצעתו לוח זמנים מפורט, על בסיס לוח הזמנים השלדי, לאישור החברה (אלא אם נמסר ע"י החברה במסגרת המכרז - לוח הזמנים מפורט), כקבוע בסעיף 10.6.1 להסכם. אישור החברה וחתימת הקבלן על לוח הזמנים המפורט הינו תנאי לתחילת העבודות בפועל.
 4. השלמת העבודות משמעה מסירה על ידי הקבלן לחברה של מסמכי AS MADE במהדורה "0" לאחר גמר כל העבודות נשוא החוזה, לרבות השלמת תיקונים ככל שידרשו.

5. במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות במועד הנדרש ממנו על פי לוח הזמנים השלדי דלעיל, תהיה החברה זכאית לפיצויים מוסכמים כאמור בסעיף 33.5 להסכם.
